

Информация на " _ " _____ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда
(автомобильные дороги местного значения)

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объем работ		Сроки производства работ		Наименование подрядной организации Ф.И.О., телефон ответственного	ПЛАН Сумма контракта, руб.		факт		
			Ед. изм.	значение	с	по		Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организацией тыс. рублей	общий % выполнения	выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
<i>Антроповский муниципальный район</i>												
1	Ремонт дорожного покрытия ул. Свободы в п. Антропово Костромской области	Ремонт	м ²	3648	01.05.2020	01.08.2020	ОГБУ «Костромаавтотор»	2189175,00	329747,00			
							Отв.: глава Антроповского с/п Виноградов Сергей Юрьевич					
							Тел.: 89109500721					
2	Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская в п. Антропово Костромской области	Ремонт	м ²	2764,4	01.05.2020	01.08.2020	ОГБУ «Костромаавтотор»	1947164,00	293293,00			
							Отв.: глава Антроповского с/п Виноградов Сергей Юрьевич					
							Тел.: 89109500721					
3	Устройство дорожного покрытия д. Михайловское Антроповского района Костромской области	Ремонт (щеб.-грав.)	м ²	1260	01.05.2020	01.11.2020	ОГБУ «Костромаавтотор»	863661,00	130090,00			
							Отв.: глава Котельниковского с/п Антонова Людмила Константиновна					
							Тел.: 89038990477					
4	Ремонт дорожного покрытия ул. Банковская пос. Антропово Антроповского района Костромской области	Ремонт	м ²	1077	01.05.2020	15.08.2020	ОГБУ «Костромаавтотор»	488000,00	507910,00			
							Отв.: глава Антроповского с/п Виноградов Сергей Юрьевич					
							Тел.: 89109500721					
5	Ремонт дорожного покрытия ул. Комсомольская с. Палкино Антроповского района Костромской области	Ремонт	м ²	2513,5	01.05.2020	01.09.2020	ОГБУ «Костромаавтотор»	1086654,00	1086655,00			
							Отв.: глава Палкинского с/п Козырев Виктор Александрович					
							Тел.: 89101948487					
6 ДОВОБИТЬ МОСТ												

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт участка дороги по улице Мира в г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области	Ремонт участка дороги	м ²
2	Ремонт подъездов к участкам индивидуальной жилой застройки в г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области	Ремонт подъездов к участкам ИЖС	м ²
3	Ремонт улично-дорожной сети в н.п. Талица Буйского муниципального района Костромской области	Ремонт улично-дорожной сети	м ²
4	Ремонт участка дороги по ул. Первомайской в н.п. Корёга Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области	Ремонт участка дороги	м ²

5	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к птицефабрике Буйская» Буйского муниципального района Костромской области</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ</p>	<p>проект</p>
6	<p>Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к н.п.Дор-Горлово-Алешково-Соколово-Высоково» на участке дороги от примыкания к дороге Буй-Любим до границы с.Дор</p>	<p>Ремонт автомобильной дороги</p>	<p>м²</p>

_____ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дор


эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Буйский муниципалы</i>		
533	20.05.2020	01.09.2020
6200	20.05.2020	15.09.2020
3500	20.05.2020	01.09.2020
3400	20.05.2020	01.09.2020

1	30.04.2020	01.07.2020
1245	20.05.2020	01.09.2020

огах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организацией тыс. рублей
ый район			
ОГБУ «Костромаавтодор» Алексей Вячеславович Ягодин 8(49435) 4-39-61 8(49435) 4-39-62	2889414,00	152075,13	
ИП «Большакова Анна Витальевна» Большакова Анна Витальевна 89106611905	1037711,00	54616,60	
№ контракта 0141300001320000011 ИП «Дятлов Д.Г.» Дятлов Дмитрий Геннадьевич 8-9206443201	429500,00	39492,00	
№ контракта 0141300001320000012 ИП «Дятлов Д.Г.» Дятлов Дмитрий Геннадьевич 8-9206443201	570500,00	52501,00	

-	-	-	
ООО "Домстрой, Зерцалов Юрий Вениаминович. Телефон: 8(4932)53-11-02, 53-11-06 .	550000,00	552372,00	



№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Участок дороги ул. Советская п. Вохма	Текущий ремонт дорожного покрытия	м2
2	Подъездная дорога д. Большая Мокруша	Текущий ремонт дорожного покрытия	м2
3	Ул. Луговая п. Вохма от д.16 до пересечения ул. Мальцева	Текущий ремонт дорожного покрытия	м2

20 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общ

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Вохомский муниципальный район</i>		
4270	11.08.2020	31.08.2020
600	15.07.2020	31.08.2020
260	15.07.2020	31.08.2020

его пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организацией тыс. рублей	общий % выполнения
Вохомский филиал ОГБУ «Костромаавтодор» Антонов Александр Владимирович 8(49450)2-28-30	5000000	527212		
Индивидуальный предприниматель Дятлов Дмитрий Геннадьевич 89206443201	1017157,47	1034929		
Индивидуальный предприниматель Дятлов Дмитрий Геннадьевич 89206443201	373163,98	462833,01		

выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объем работ	
			Ед. изм.	значение
1	Ремонт автомобильной дороги "Березовец-Ладыгино-Орехово" Галичского муниципального района	Грейдирование, устройство щебеночного основания	м2	3900
2	Ремонт автомобильной дороги "д. Толтуново - д. Быки" Галичского муниципального района	Разработка водоотводных канав, устройство песчаной подушки, устройство щебеночного основания	м2	1600
3	Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Ивановко (участок Пронино-Иваньково)" Галичского муниципального района	Грейдирование, устройство щебеночного основания	м2	1770
4	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Олешь Степановского сельского поселения Галичского муниципального района	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	730
5	Ремонт дорожного покрытия в п. Лопарево Лопаревского сельского поселения Галичского муниципального района	Грейдирование, устройство щебеночного основания	м2	2080

6	<p>Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Ладыгино и ремонт дорожного покрытия в с. Березовец Березовского сельского поселения Галичского муниципального района (д. Ладыгино, ул. Ленина; с. Березовец, ул. Молодежная)</p>	<p>Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, грейдирование, устройство щебеночного основания</p>	м2	1590
7	<p>Ремонт дорожного покрытия в п. Вёкса Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района</p>	<p>Грейдирование, устройство щебеночного основания</p>	м2	1935
8	<p>Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и ремонт дорожного покрытия в д. Фоминское Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района (д. Фоминское, ул. Юбилейная, ул. Энтузиастов)</p>	<p>Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, грейдирование, устройство щебеночного основания</p>	м2	1955
9	<p>Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Фоминское, д. Чёлсма (д. Фоминское, ул. Солнечная, ул. 70 лет Октября, ул. Ветеранов; д. Чёлсма, ул. Центральная, ул. Костромская, ул. Колхозная, ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Заводская, ул. Северная)</p>	<p>Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия</p>	м2	1452

10	Ремонт дорожного покрытия в д. Чёлсма Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района (д. Чёлсма, ул. Заводская, ул. Центральная)	Грейдирование, устройство щебеночного основания	м2	900
11	Ремонт дороги в с. Орехово Ореховского сельского поселения	Розлив вяжущих, устройство асфальтобетонного покрытия	м2	2832
12	Ремонт дорожного покрытия ул. Полевая в с. Углево Дмитриевского сельского поселения	Грейдирование, устройство щебеночного основания	м2	900

_____ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования
(автомобильные дороги местного значения)

Сроки производства работ		Наименование подрядной организации	Сумма конт
с	по	Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет
Галичский муниципальный район			
25.02.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	979 025,30
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	
25.02.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	445 013,42
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	
25.02.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	444 983,85
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	
02.03.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	580 000,00
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	
02.03.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	580 000,00
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	

02.03.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	580 000,00
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	
02.03.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	580 000,00
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	
02.03.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	580 000,00
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	
10.03.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город",	0,00
		Хасиев Эльман Мурсал-Оглы,	
		8 (49437) 2-19-73	

01.04.2020	01.09.2020	ООО "Чистый город", Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 8 (49437) 2-19-73	0,00
27.03.2020	01.09.2020	ОГБУ "Костромаавтодор", Шведов Александр Анатольевич, 8 (4942) 55- 37-02	935 237,00


Отмена ремонта. Проведение данного ремонта было бы произведено за счет только мест
муниципального района

ования за счет средств дорожного фонда

ракта, руб.	факт	
Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
111 932,25		
59 422,56		
50 157,86		
37 515,00		
31 966,00		

35 151,00		
33 475,00		
75 900,00		
1 204 616,00		

228 077,00		
935 238,00		
ного бюджета		



Информация на " _ " _____

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	улица Островская п.Вёшка	ремонт	м
2	улица Окружная п.Вёшка	Ремонт	м
3	улица Новая д.Екатеринкино	Ремонт	м
4	улица Колхозная с.Завражье	Ремонт	м
5	улица Садиковская д.Паньково	Ремонт	м
6	улица Новая д.Селище	Ремонт	м
7	улица Полевая с.Столпино	Ремонт	м
8	улица Советская с.Чернышево	Ремонт	м
9	ул.Больничная п. Кадый	Ремонт	м
10	улица Набережная п.Кадый	Ремонт	м
11	улица Комсомольская п.Кадый	Ремонт	м

_ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Кадыйский муниципальны</i>		
900	08.04.2020	15.08.2020
229	01.06.2020	08.06.2020
234	08.06.2020	15.06.2020
272	30.06.2020	06.07.2020
238	19.06.2020	24.06.2020
239	15.06.2020	19.06.2020
300	06.07.2020	10.07.2020
226	24.06.2020	30.06.2020
290	29.06.2020	20.07.2020
450	20.07.2020	15.08.2020
550	20.07.2020	15.08.2020

с общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		оплачено подрядной организации тыс. рублей
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	
й район			
ИП Большакова АВ	2000000	113 448	
Кадынский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»	278 810		
А.Е. Громов 89536538151		14 675	
Кадынский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»	277 814		
А.Е. Громов 89536538151		14 622	
Кадынский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»	278 047		
А.Е. Громов 89536538151		14 635	
Кадынский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»	278 007		
А.Е. Громов 89536538151		14 632	
Кадынский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»	277 873		
А.Е. Громов 89536538151		14 625	
Кадынский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»	278 190		
А.Е. Громов 89536538151		14 642	
Кадынский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»	278 233		
А.Е. Громов 89536538151		14 644	
ООО «ЮТО - СТРОЙ»	1 364 760		
Ю.А. Чистяков 89536527227		1 440 442	
ООО «ЮТО - СТРОЙ»	1 380 931		
Ю.А. Чистяков 89536527227		149 357	
ООО «ЮТО - СТРОЙ»	1 672 095		
Ю.А. Чистяков 89536527227		88 006	

Информация на " _ " _____

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Улично-дорожная сеть гор. Кологрив, улица Набережная реки Унжа	асфальтирование	км./кв.м.
2	Улично-дорожная сеть гор. Кологрив, улица Верхняя	асфальтирование	км./кв.м.

2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах с

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Кологривский муницип</i>		
0,475/2850	июнь	сентябрь
0,390/1365	июнь	сентябрь



общего пользования за счет средств дорожного фонда



Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей
<i>льный район</i>			

факт	
общий % выполнения	выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Кузьмищи-Бычиха»	Ремонт а/б покрытия,	м ²
		вырубка древесно-кустарниковой растительности	
2	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Башутино»	Ремонт а/б покрытия	м ²
3	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Караваево-Губачево»	Ремонт а/б покрытия	м ²
4	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Крутик»	Ремонт а/б покрытия	м ²
5	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Обход н.п. Шувалово и Жданово»	Ремонт а/б покрытия	м ²
6	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Яковлевское»	Ремонт а/б покрытия	м ²
7	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Чернопенье»	Ремонт а/б покрытия	м ²
8	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Терентьево»	Ремонт а/б покрытия	м ²

9	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Саметь»	Ремонт а/б покрытия	м ²
10	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к ОПХ Минское»	Ремонт а/б покрытия	м ²
11	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Фанерник-Щетниково»	Ремонт а/б покрытия	м ²
12	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Горинское»	Устройство основания дорожного покрытия с добавлением инертных материалов	м ²
13	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Бычиха-12»	вырубка древесно-кустарн. растительн.	м ²
14	Ремонт ж.б. моста через р. Межа (а/д «Подъезд к н.п. Козлово»)	Устройство барьерного и пешеходного ограждения	м
15	Ремонт ж.б. моста через р. Орша (а/д «Подъезд к н.п. Козлово»)	Устройство барьерного и пешеходного ограждения	м
16	Ремонт дорожного покрытия ул. Куколевского Минского сельского поселения	Ремонт а/б покрытия	м ²
17	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к т/б "Сосновый бор»	Ремонт а/б покрытия	м ²
18	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги "Подъезд к н.п. Подолец"	Ремонт а/б покрытия	м ²
19	Реконструкция автодороги по ул.Новая с.Чернопенье	Разработка ПСД	шт.

20	Автодорога к предприятию ООО «Кремь» Костромского района	строительство	км
21	Подъезд к крестьянско-фермерскому хозяйству И.К. Павлова в д. Молчаново Сандогорского сельского поселения	Реконструкция	км

" _____ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Костро.</i>		
17 766	15.04.2020	01.08.2020
684	01.06.2020	01.08.2020
1272	01.06.2020	01.08.2020
321	01.05.2020	01.06.2020
1224	01.04.2020	01.06.2020
2466	01.05.2020	01.06.2020
708	24.04.2020	01.07.2020
1 338	01.05.2020	01.07.2020

1752	15.05.2020	01.06.2020
750	01.05.2020	01.07.2020
1 818	01.06.2020	01.08.2020
1 146	01.06.2020	01.07.2020
15 000	01.06.2020	01.08.2020
94	01.05.2020	01.06.2020
72	01.05.2020	01.06.2020
1884	-	-
750	15.05.2020	01.07.2020
241,35	01.06.2020	01.07.2020
1	март	июль

2,2	февраль	октябрь
2,89	март	сентябрь

с дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		
	Областной бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет
мской муниципальной район			
ООО «НСК» - Скрябин Олег Васильевич, 89051057408	28220,11349	1485,26914	
ООО «НСК» - Скрябин Олег Васильевич, 89051057408	943,62434	49,66444	
ООО «НСК» - Скрябин Олег Васильевич, 89051057408	1483,483	78,079	
ООО «Дорожная служба» - Чугунов Сергей Юрьевич, 89203887040	473,186	24,905	
ООО «Дорожная служба» - Чугунов Сергей Юрьевич, 89203887040	1803,309	94,912	
ООО «ПРАЙД» - Лысенко Олега Борисовича, 89607446261	2967,20205	156,16900	
ООО «КДК-44» - Айвазяна Давида Робертовича, 89038974344	945,1910	49,747	
ООО «КДК-44» - Айвазяна Давида Робертовича, 89038974344	1922,3780	101,17800	

ООО «ПРАЙД» - Лысенко Олега Борисовича, 89607446261	2254,84955	118,67700	
ООО «Дорожная служба» - Чугунов Сергей Юрьевич, 89203887040	949,933	49,997	
ООО «НСК» - Скрябин Олег Васильевич, 89051057408	1957,224	103,012	
ООО «Дорожная служба» - Чугунов Сергей Юрьевич, 89203887040	475,629	25,034	
ООО «НСК» - Скрябин Олег Васильевич, 89051057408	939,93287	49,47016	
ООО «ТРИУМФ» - Петровичев Артем Юрьевич,	413,929	21,786	
ООО «ТРИУМФ» - Петровичев Артем Юрьевич, 470605	317,034	16,687	
-	1497,100	78,795	
ООО «КДК-44» - Айвазяна Давида Робертовича, 89038974344	949,9330	49,99700	
ООО «Дорожная служба» - Чугунов Сергей Юрьевич, 89203887040	299,843	15,782	
ООО «ПроектСтрой»	1500	76	

ООО «СтройСтандарт»			
ООО «Юто-Строй», Чистяков Юрий Михайлович - 63-93-77		3370,39	

Информация на " _ " _____

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Автодорога Красное-Светочева Гора-Высоково(участок Красные Пожни-Сидоровское	Ремонт асфальтобетонного покрытия картами	кв.м
2	Автодорога «Красное-Плес(участок Прискоково-Плес	Ремонт автодороги	кв.м
3	Автодорога подъезд к сан.И.Сусанина	Ремонт дорожного покрытия	кв.м
4	с.Сидоровское, ул.Кирова от дома №8 до здания почты	Ремонт асфальто-дорожного покрытия	кв.м
5	Автодорога «Новосельское-Дренево(участок от МТФ до студии развития народного творчества в д.Дурасово МКУК КДЦ Шолоховского сельского дома культуры)»	Разработка проектной документации	пог.м
6	д.Шолохово, проезд от ул.Центральная до Шолоховской средней школы	асфальтирование	п.м
7	п.Красное-на-Волге, ул.Советская	Ремонт асфальто-дорожного покрытия	кв.м

_ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Красносельский муниципаль</i>		
2370	20.05.2020	01.07.2020
1500	20.05.2020	01.07.2020
3400	01.06.2020	31.07.2020
1600	01.06.2020	01.08.2020
730	01.02.2020	01.06.2020
116	01.06.2020	30.09.2020
8800	01.06.2020	31.08.2020

общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей
ный район			
ИП Румянцев П.П.	2791860	146940	
ИП Румянцев П.П.	2000000	110202	
ИП Румянцев П.П.	4275460	225024	
ИП Румянцев П.П.	780219,5	795981,5	
ОАО «Костромапроект»	852625	44875	

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт дорожного полотна ул. Юрия Смирнова в городском поселении город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (включая перекресток с ул. Валовая, съезд на ул. Юрьевецкая)	ремонт а/б покрытия	м/м2
2	Ремонт дорожного полотна на ул. Школьной в с.Унжа Унженского с/п	устройство щебеночного покрытия	м2
3	Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги д.Юркино Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области	устройство щебеночного покрытия	м2

020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
<i>Макарьевский муниципальный</i>		
647/4529	04.03.2020	01.09.2020
1788	09.04.2020	01.09.2020
4529	09.04.2020	01.09.2020

щего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		Факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	организации тыс.	общий % выполнения
Ивановский район				
<p>ООО «ЮТО-СТРОЙ» Юридический/фактический адрес: 156961, Костромская область, г. Кострома, ул. Базовая, д.19, тел. 63-93-77, 63-07-73, 8-953-658-07-73</p>	5000000	703350		
<p>Генеральный директор – Чистяков Юрий Александрович</p>				
<p>ООО "МИФ" Юридический/фактический адрес: Костромская обл., г. Мантурово, ул. Костромская, 26 Генеральный директор - Шаблинский Эдуард Вацлавович</p>	575323,175	575323,175		
<p>ООО «ЮТО-СТРОЙ» Юридический/фактический адрес: 156961, Костромская область, г. Кострома, ул. Базовая, д.19, тел. 63-93-77, 63-07-73, 8-953-658-07-73 Генеральный директор – Чистяков Юрий Александрович</p>	597000	597000		

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт дорожного покрытия на а/д Верхоречье – Советский	Разработка водоотводных канав, устр-во водопропускных труб, устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня	км
2	Ремонт дорожного покрытия улиц Комсомольская, Новая, Октябрьская, проезд с улицы Новая на улицу Молодежная в с. Георгиевское	Разработка водоотводных канав, устр-во водопропускных труб, устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня	км
3	Ремонт дорожного покрытия улицы Колхозная в д. Средняя	Разработка водоотводных канав, устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня	км
4	Ремонт дорожного покрытия улицы Ленина в пос. Центральный	Разработка водоотводных канав, устр-во водопропускных труб, устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня	км
5	Ремонт улицы 1-я Набережная в с. Георгиевское	Разработка водоотводных канав, устр-во водопропускных труб, устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня	км

020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Межевской муниципальн</i>		
0,51	15.05.2020	01.09.2020
0,79	15.05.2020	01.09.2020
0,11	01.06.2020	01.09.2020
0,16	01.06.2020	01.09.2020
0,25	01.06.2020	15.08.2020

щего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		оплачено подрядной организацией тыс. рублей	общий % выполнения
	Областной бюджет	Местный бюджет		
ый район				
ООО « Резерв»,	1 700 000	100 258		
ген. директор Рожин Андрей Евгеньевич, тел. 89109511267				
ООО « Резерв»,	2 460 000	137 561, 52		
ген. директор Рожин Андрей Евгеньевич, тел. 89109511267				
ООО « Резерв»,	300 000	20 028,81		
ген. директор Рожин Андрей Евгеньевич, тел. 89109511267				
ООО « Резерв»,	500 000	28 212,66		
ген. директор Рожин Андрей Евгеньевич, тел. 89109511267				
ООО «ЯРСЕРВИС ГРУПП»	368 000	370523,48		
Директор Бокатый Денис Борисович				
Тел .89611537256				

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт участка автомобильной дороги подъезд к Татарское в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	Ремонт	км
2	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги подъезд к Тетеринское-Новленское ПК0+820-ПК1+200 в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	Ремонт	км
3	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги ул.Центральная п.Якушовка Нерехтского района	Ремонт	км
4	Выполнение работ по ремонту проезжей части ул. Красноармейская (участок от пл. Свободы до ул. Новинская) в г. Нерехте	Ремонт	км

5	Выполнение работ по ремонту проезжей части ул. Ленина (участок от ул. К. Цеткин до ул. Герцена) в г. Нерехта	Ремонт	км
6	Ремонт проезжей части ул. Додина (участок от ул. Энергетиков до переезда к каблучной фабрике) в г. Нерехте	Ремонт	км
7	Ремонт проезжей части ул. Metallistov (участок от ул. Победы до ул. Октябрьская) в г. Нерехте	Ремонт	км
8	Благоустройство дороги по улице А. Смирнова, г. Нерехты, Костромской области	Ремонт	км
9	Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог ул. К. Цеткин, ул. Незамаева, ул. Осипенко в г. Нерехта	Ремонт	км
10	ДОБАВИТЬ ГОРКИ		

20 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общ

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Муниципальный район город Нерехта и Е</i>		
0,85	С момента заключения МК 30.01.2020	31.07.2020
0,38	С момента заключения МК 13.02.2020	30.06.2020
0,4	С момента заключения МК 15.04.2020	01.07.2020
0,65	С момента заключения МК, 19.01.2020	05.07.2020

0,68	С момента заключения МК, 20.12.2019	15.07.2020
1,02	С момента заключения МК, 21.01.2020	20.07.20250
0,24	С момента заключения МК 21.01.2020	25.07.2020
0,469	С момента заключения МК 02.03.2020	31.07.2020
1,591	С момента заключения МК 02.03.2020	01.08.2020

его пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.			
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организацией тыс. рублей	общий % выполнения
Ирехтский район				
ООО Ярдорремстрой, Баласанян Григор Гарегович тел.89109733677	4926639,86	259296,84		
ООО Ярдорремстрой, Баласанян Григор Гарегович тел.89109733677	2364407,73	124442,51		
ОГБУ Костромаавтодор Соколов Николай Александрович тел.(49431) 75902	1496060	1529676		
ООО Яравтодор, Гаспарян Роман Самвелович тел.89622000999	13248397,25	2032338		

ООО Яравтодор, Гаспарян Роман Самвелович тел.89622000999	15000000	890314,75		
ООО «Дормострой» Зерцалов Юрий Вениаминович (4932) 53-11-02	10775153,28	1652933		
ООО «Дормострой» Зерцалов Ю.В. (4932) 53-11-02	4737661,07	733079,19		
ОГБУ Костромаавтодор Соколов Николай Александрович тел.(49431) 75902	6238788,41	975854,1		
ООО Яравтодор Гаспарян Роман Самвелович тел.89622000999	2943300	2831901		

Информация на " _ " _____ 2020 г.

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объем
			Ед. изм.
1	Автомобильная дорога ул.Ленина	Ямочный ремонт	км
2	Автомобильная дорога ул.Советская	Ямочный ремонт	км
3	Автомобильная дорога ул.Садовая	Ямочный ремонт	км
4	Автомобильная дорога ул.Фрунзе	Ямочный ремонт	км
5	ул. Центральная, село Коткишево, Нейский район.	Замена асфальтобетонного покрытия	км
6	с. Вожерово, ул. Дорожная	Подсыпка песком и гравием, планировка	кв.м
7	п. Школьный, ул. Центральная	Подсыпка песком и гравием, планировка	кв.м
8	с. Кужбал, ул. Советская	Подсыпка песком и гравием, планировка	кв.м
9	с. Михали, ул. Крестьянская	Засыпка щебня, разравнивание, ямочный ремонт	м3
10	с. Михали, ул. Советская	Засыпка щебня, разравнивание, ямочный ремонт	м3
11	п. Абросимово, ул. Коллективная	Оканавливание, Засыпка щебня, разравнивание	м3
12	п. Абросимово, ул. Железнодорожная	Засыпка щебня, разравнивание, ямочный ремонт	м3
13	ул. Спортивная	Отсыпка ям, грейдирование	кв.м

14	ул. Орджоникидзе, ул. Центральная	Ремонт водоотводных канав	кв.м
15	ул. Свободы	Отсыпка ям, грейдирование	кв.м
16	ул.Любимова	Отсыпка ям, грейдирование	кв.м
17	ул. Больничная	Отсыпка ям, грейдирование	кв.м
18	ул. Сельская	Отсыпка ям	кв.м
19	ул. Чкалова	Отсыпка ям	кв.м
20	ул. Чапаева	Отсыпка ям	кв.м

21	ул. Школьная с. Солтаново	Грейдирование, засыпка ям щебнем и песком, планировка	0,3 км
22	ул. Туриловская Солтаново с.	Грейдирование, засыпка ям щебнем и песком, планировка, прокладка трубы	0,3
23	ул. Школьная п. Коммунар	Грейдирование, засыпка ям щебнем и песком, планировка	0,65 км
24	ул. Пролетарская п.Коммунар	Грейдирование, засыпка ям щебнем и песком, планировка	0,9 км
25	ул. Молодёжная Дьяконово д.	Грейдирование, засыпка ям щебнем и песком, планировка	0,5 км
26	ул. Центральная д. Дьяконово	Разработка грунта, выравнивание грунта, устройство оснований, разборка дороги из сборных железобетонных плит, устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит, перевозка песка и гравия	0,5 км

27	Дорога по улице Школьной	Засыпка ям песком и шлаком , грейдирование	км.
28	Дорога по улице Ленина	Засыпка ям песком и шлаком , грейдирование	км.

29	ул. Ленина	восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия	площадь выполнения работ - 4200 кв.м.
	(от перекрестка с ул. Сельская до перекрестка с ул. Свердлова)		
30	ул. Любимова (участок от перекрестка с ул. Куйбышева до перекрестка с ул. Центральная);	ремонт участков автомобильных дорог ул. Любимова и ул. Соловьева	площадь выполнения работ - 1535 кв.м.
	ул. Соловьева (участок от перекрестка с ул. Куйбышева до перекрестка с ул. Центральная)		
Муни			
31	«Частичный ремонт деревянного моста через р. Нельша на автомобильной дороге с. Кужбал-с. Заингирь»	частичный ремонт моста	п.м.
32	«Ремонт автомобильных дорог на территории муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области (1.Автомобильная дорога с.Вожерово-д.Ивановское ; 2.Автомобильная дорога с.Коткишево-д.Дементьево-д.Полушино до д. Великово»	Частичный ремонт покрытия автомобильных дорог	км.

ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА

ода о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		

Муниципальный район город Нея и Нейский райо

Еленское сельское поселение

0,25	01.06.2020	31.08.2020
0,45	01.06.2020	31.08.2020
0,2	01.06.2020	31.08.2020
0,4	01.06.2020	31.08.2020

Коткишевское сельское поселение

0,2	01.05.2020	31.08.2020
-----	------------	------------

Кужбальское сельское поселение

900	01.05.2020	30.06.2020
600	01.06.2020	31.07.2020
400	01.07.2020	31.08.2020

Михалёвское сельское поселение

60	июнь	сентябрь
60	июнь	сентябрь
40	июнь	сентябрь
40	июнь	сентябрь

Номженское сельское поселение

2400	май	сентябрь
------	-----	----------

2250	май	сентябрь
4000	май	сентябрь
400	май	сентябрь
1600	май	сентябрь
400	май	сентябрь
400	май	сентябрь
600	май	сентябрь

Солтановское сельское поселение

	май.20	окт.20
	май.20	окт.20
	май.20	окт.20
	май.20	окт.20
	май.20	окт.20
	май.20	сен.20

Тотомицкое сельское поселение

0,2	20.05.2020	30.05.2020
0,4	01.06.2020	20.06.2020

Городское поселение город Нея

	с даты заключения Контракта 11.03.2020	01 сентября 2020 г
	с даты заключения Контракта 11.03.2020	01 сентября 2020 г

Центральный район город Нея и Нейский район

58	январь	сентябрь
0,32	январь	сентябрь

А СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ

пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
ОН				
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	11538,46		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	20769,23		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	9230,77		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	18461,54		
Проект выставлен на торги. Предполагаемый подрядчик ОГБУ "Костромаавтодор"	578 000	579 086		
И.П Ступников 89536459223	0	90000		
И.П Ступников 89536459223	0	75000		
И.П Ступников 89536459223	0	70000		
И.П. Ступников С.А. 89536459223	0	70000		
И.П. Ступников С.А. 89536459223	0	70000		
И.П. Ступников С.А. 89536459223	0	50000		
И.П. Ступников С.А. 89536459223	0	50000		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	45000		

Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	155000		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	65000		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	35000		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	45000		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	21000		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	21000		
Нейский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 (49444) 3-19-35	0	42000		
Своими силами	0	50000		
глава Солтановского с/п				
Своими силами	0	50000		
глава Солтановского с/п				
ИП Ступников;	0	100000		
глава Солтановского с/п				
ИП Ступников;	0	100000		
глава Солтановского с/п				
ИП Ступников;	0	50000		
глава Солтановского с/п				
ИП Ступников;	430030	22600		
глава Солтановского с/п				
	0	20000		
	0	20000		

ОГБУ «Костромаавтодор»	2 900 000,00	3109606		
А. А. Шведов				
8(4942)55-37-02				
ОГБУ «Костромаавтодор»	2 500 000	131579		
А. А. Шведов				
8(4942)55-37-02				
Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛОГОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»	1135675,59	59772,4		
Суриков Сергей Николаевич				
8-911-544-08-80				
Индивидуальный предприниматель	445000	23421,05		
Кошурин Евгений Олегович				
8-915-905-99-80				

ТА

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт автомобильной дороги Боговарово-Сивцево Октябрьского района	Ремонт дороги в асфальтовом исполнении	1000м2
2	Ремонт участка дороги по ул. 1-я Заводская в с.Боговарово Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района	Ремонт дороги в асфальтовом исполнении	1000м2
3	Ремонт дороги в с.Боговарово по ул.Подгорная	Ремонт дороги в щебеночном исполнении	1000м2

020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Октябрьский муниципальный ра</i>		
2,148	С даты заключения контракта	01.09.2020
0,66	01.08.2020	31.08.2020
1,2	01.05.2020	01.11.2020

цего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
Ф.И.О., телефон ответственного				
йон				
ОГБУ «Костромаавтодор»	2 559 186,00	134 694,00		
ОГБУ «Костромаавтодор»	888 767,00	46 777,00		
ОГБУ «Костромаавтодор»	1 269 890,00	66 836,00		

выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт участков а/д "Щельково-Василёво"	ремонт	км
2	Ремонт ул. Королёва в п. Островское	ремонт	км
3	Ремонт ул. Лесная, Садовая п. Александровское	ремонт	км
4	Устройство дороги с твёрдым покрытием в д. Дымница	ремонт	км
5	Ремонт ул. Комсомольская п. Александровское	ремонт	км
6	Зимнее содержание дорог муниципального района	содержание	км
7	Летнее содержание дорог муниципального района	содержание	км
8	Ямочный ремонт улиц п. Островское	ремонт	км
9	Асфальтирование	ремонт	км
10	Ремонт а/д «Игодово-Дубяны»	ремонт	км
11	Очистка полос отвода а/д муниципального района	содержание	Км

20 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общ

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Островский муниципальный райо</i>		
0,72	02.03.2020	20.07.2020
0,45	16.03.2020	20.07.2020
0,279	02.03.2020	31.07.2020
0,4	04.04.2020	30.06.2020
0,47	06.04.2020	20.07.2020
41,9	01.02.2020	31.12.2020
41,9	10.04.2020	01.11.2020
5,5	20.04.2020	30.05.2020
1,331	май	июнь
0,2	июнь	июль
26	Июнь	Июль

его пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
ООО «Прайд» Лысенко О.Б.	3000000	47704,66		
8(4942) 45 53 32				
ООО «Прайд» Лысенко О.Б.	1000000	327416,53		
8(4942) 45 53 32				
ОГБУ «Костромаавтодор»	748270	748270		
Сомов А.А. 4943827172				
ИП Шариев Асламбек Мусаевич, Ивановская область, Заволжский район с. Бредихино д.34	500841,11	500841,12		
ОГБУ «Костромаавтодор» Сомов А.А. 4943827172	1000000	53000		
ОГБУ «Костромаавтодор»		800000		
Сомов А.А. 4943827172				
дата окончания подачи заявок - 23.04.2020 г				
дата окончания подачи заявок - 29.04.2020 г				
ООО «Прайд» Лысенко О.Б.	10855000	782680,66		
8(4942) 45 53 32				
* решается вопрос по выполнению работ в рамках летнего содержания				
прямые договоры с ИП		501086		

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	«Реконструкция подъездных путей к объектам сельскохозяйственного производства д. Бурковщина Павинского муниципального района Костромской области	Устройство асфальтобетонного покрытия, замена водопропускных труб	км
2	Ремонт дорожного полотна в с. Павино ул. Заводская	Устройство асфальтобетонного покрытия	км
3	Подъездные пути к д. Евтюхино Павинского района	Устройство щебеночного покрытия	км

2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Павинский муниципальный р</i>		
2,7	25.02.2020	30.11.2020
1,85	25.02.2020	15.07.2020
0,23	22.04.2020	17.08.2020

общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
район				
Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» (ОГБУ «Костромаавтодор»), директор Шведов А.А. Тел.7(4942) 55-37-02	26 671 230,00	3 173 000,00		
ООО «Дорстрой» с. Павино Павинского района Костромской области, генеральный директор Бураков А.В. тел. 8-49439-2-14-62	5 000 000	263 158		
Общество с ограниченной ответственностью «Ярсервис Групп»г. Ярославль, директор Бокатый Д. Б. Тел. +79611537256	918 198	51 011,80		

ст
выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)

Информация на " __ " _____

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Улица Пионерская с.Парфеньево	ремонт	кв.м.
2	Дорога Николо-Полома-Бор II участок	ремонт	кв.м.
3	Подъезд к д. Залесье	ремонт	кв.м.
4	Ул. Вокзальная, пос. Николо-Полома	ремонт	кв.м.
5	Подъезд к д. Никулино	ремонт	кв.м.
6	Дорога Николо-Полома-Бор III участок	ремонт	кв.м.
7	Подъезд к д. Будино	ремонт	кв.м.
8	Подъезд к д. Полома	ремонт	кв.м.
9	ул. Советская, пос. Николо-Полома	ремонт	кв.м.
10	ул. Чапаева, пос. Николо-Полома	грейдирование (летнее содержание)	кв.м
11	ул. Чапаева, пос. Николо-Полома	окоनावливание (летнее содержание)	п.м.
12	ул. Центральная, пос. Николо-Полома	окоनावливание (летнее содержание)	п.м.
13	ул. Молодежная, пос. Николо-Полома	окоनावливание (летнее содержание)	п.м.
14	ул. Полевая, пос. Николо-Полома	грейдирование (летнее содержание)	кв.м
15	Николо-Полома-Бор	грейдирование (летнее содержание)	кв.м
16	Николо-Полома-Горлово	грейдирование (летнее содержание)	кв.м

17	Подъезд к д. Никулино	грейдование (летнее содержание)	кв.м
18	Никулино-Васиковка	грейдование (летнее содержание)	кв.м
19	Н.Полома-Аристово	грейдование (летнее содержание)	кв.м
20	Подъезд к д. Полома	грейдование (летнее содержание)	кв.м
21	Никулино-Новоселов	грейдование (летнее содержание)	кв.м
22	Подъезд к д. Сокирино	грейдование (летнее содержание)	кв.м

__ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Парфеньевский муниципальный район</i>		
1166	03.03.2020	01.09.2020г.
2400	25.01.2020	01.09.2020г.
1600	25.01.2020	01.09.2020г.
4200	25.02.2020	01.09.2020г.
7800	26.02.2020	01.09.2020г.
2400	30.03.2020	01.09.2020г.
800	03.04.2020	01.09.2020г.
1800	31.03.2020	01.09.2020г.
1460	01.04.2020	01.09.2020г.
3000	01.05.2020	01.07.2020
300	01.05.2020	01.07.2020
200	01.06.2020	01.08.2020
100	01.06.2020	01.08.2020
6000	01.06.2020	01.08.2020
320000	01.05.2020	01.08.2020
70800	01.05.2020	01.08.2020

44400	01.05.2020	01.08.2020
6000	01.05.2020	01.08.2020
27600	01.05.2020	01.08.2020
18000	01.05.2020	01.08.2020
18000	01.05.2020	01.08.2020
9600	01.05.2020	01.08.2020

Информация на " _ " _____ 2020

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	ул.Центральная с. Хмелевка	ремонтные работы	кв.м.
2	ул. Ленина п. Якшанга	ремонтные работы	кв.м.
3	ул.Краснофлотская п.Якшанга	ремонтные работы	кв.м.
4	ул.Железнодорожная, ул. Ленина, ул. Перволмайская, п. Полдневица	ремонтные работы	кв.м.
5	п. Понзырево ул. Сенная, пр-кт Шатрова, 1-ый Пролетарский переулок, ул. Вокзальная, 2-ой Пролетарский переулок	Оканавливание	м3

) года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общей

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Поназыревский муниципальный район</i>		
5,5	01.08.2020 г.	01.09.2020 г.
2,24	01.06.2020 г.	01.09.2020 г.
2,29	01.06.2020 г.	01.09.2020 г.
0,26 0,60 0,50	01.07.2020 г.	01.09.2020 г.
0,60 0,32 0,20 0,20 0,20	01.06.2020 г.	31.08.2020 г.

го пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		фак	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
И				
ССТ "Регион" Рудаков Максим Геннадьевич 8-910-957-84-24	394730	443973		
ССТ "Регион" Рудаков Максим Геннадьевич 8-910-957-84-25	500000	32223		
ССТ "Регион" Рудаков Максим Геннадьевич 8-910-957-84-26	330000	358609		
ССТ "Регион" Рудаков Максим Геннадьевич 8-910-957-84-27	500000	47611		
ССТ "Регион" Рудаков Максим Геннадьевич 8-910-957-84-28	4000000	437434		

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт улично-дорожной сети в с. Пыщуг Пыщугского муниципального района Костромской области: участки ул.Садовая и Свердлова	Ремонт щебеночного покрытия	M2
2	Ремонт участка дороги по ул.Полевая в с.Пыщуг	Устройство водопропускной трубы, ремонт щебеночного покрытия	M2
3	Профилирование улиц с.Пыщуг	Восстановление профиля щебеночного покрытия и грунтовых дорог	M2
4	Устройство тротуаров по ул. Полевая в с.Верхнеспаское	Устройство тротуаров из ж/б плит	M2
5	Устройство тротуаров по ул. Больничная в с.Верхнеспаское	Устройство деревянных тротуаров	M2
6	Профилирование улиц п. Боровской	Восстановление профиля грунтовых дорог	M2

) года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах обще:

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Пыщугский муниципальный район</i>		
6355	25.02.2020	30.08.2020
30	19.02.2020	30.08.2020
38364	01.06.2020	01.07.2020
400	01.06.2020	01.07.2020
270	01.06.2020	01.07.2020
30000	01.06.2020	01.07.2020

го пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации рублей тыс.	общий % выполнения
ООО «ССТ-Регион», г. Шарья	50000000			
Пыщугское СП - (49452)27198		265435		
ООО «ССТ-Регион», г. Шарья	49881,5	49881,5		
Пыщугское СП - (49452)27198				
Пыщугский участок Шарьинского филиала ОГБУ "Костромаавтодор" Пыщугское СП - (49452)27198	0	90		
Верхнеспасское СП – (49452)22141	0	50000		
Верхнеспасское СП – (49452)22141	0	80000		
Пыщугский участок Шарьинского филиала ОГБУ "Костромаавтодор" Головинское СП - (49452)20132	0	15000		

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Б. Колосова г. Солигалич	восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия	млн. руб.
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Первомайская г. Солигалич	укладка асфальтобетонного покрытия	
3	Ямочный ремонт улиц городского поселения г. Солигалич	ямочный ремонт	млн. руб.
4	Летнее содержание автомобильных дорог городского поселения г. Солигалич	грейдирование с добавлением нового материала, окашивание обочин дорожные знаки	млн. руб.
5	Летнее содержание автомобильных дорог Солигаличского муниципального района	грейдирование с добавлением нового материала, окашивание обочин	
6	Ремонт дорог д. Старое Самылово Лосевского сельского поселения	окончательное профилирование проезжих частей улиц, подсыпка	тыс. руб.
7	Ремонт дорог д. Коровново Лосевского сельского поселения	Грейдирование, подсыпка	тыс. руб.
8	Ремонт дорог с. Лосево Лосевского сельского поселения	Грейдирование, подсыпка	тыс. руб.

9	Проезжая часть улицы Коммунистической с. Корцово Корцовского сельского поселения	Грейдирование, подсыпка	тыс. руб.
10	Главная улица д. Большой Починок Корцовского сельского поселения	Грейдирование, подсыпка	тыс. руб.
11	Главная улица д. Песлиново Корцовского сельского поселения	Грейдирование, подсыпка	тыс. руб.
12	д.Оглоблино, ул.Молодежная Первомайского сельского поселения	грейдирование	тыс. руб.
13	д.Калинино Первомайского сельского поселения	Частичная подсыпка	тыс. руб.
14	д.Дятлово. Первомайского сельского поселения	Частичная подсыпка	тыс. руб.
15	Проезжая часть	Установка водопропускных труб	тыс. руб.
	д. Фаладино Солигаличского сельского поселения		
16	Проезжая часть	Установка водопропускных труб	тыс. руб.
	п. База ТП Солигаличского сельского поселения		
17	Улицы населенных пунктов Солигаличского сельского поселения	Подсыпка, грейдирование, оконавливание проезжих частей улиц населенных пунктов	тыс. руб.

УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА С


020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Солигаличский муниципальный</i>		
5,2	июнь	
	июль	
2,9	май	июнь
1	май	сентябрь
1,6	май	сентябрь
25 ,0	июнь	июль
25 ,0	июнь	июль
25 ,0	июнь	июль

25 ,0	июнь	июнь
50 ,0	июнь	июнь
50 ,0	июнь	июнь
10 ,0	июнь	июнь
10 ,0	июнь	июнь
20 ,0	июнь	июнь
250	май	сентябрь
	май	сентябрь
	май	сентябрь

СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО

ФОНДА



№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	а/д Судиславль-Александрово	Подсыпка дороги, грейдирование	кв.м
2	Автомобильные дороги района	Грейдирование подсыпка	кв.м
3	А/д поселка Раслово	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м
4	А/д д. Михайловское	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м
5	ул. Юрьева п. Раслово	Ремонт дороги	м/п
6	с. Воронье ул.Совхозная	Отсыпка дороги, укладка трубы, грейдирование	м/п/куб. м
7	с. Воронье ул. Нижняя	Отсыпка дороги, укладка трубы, грейдирование	м/п/ куб. м
8	с. Вороье , ул. Полевая	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/куб. м
9	с. Воронье, ул. Больничная	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м
10	п. Первушино, ул. Заречная	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/куб. м
11	п. Первушино, ул. Зеленая	Подсыпка дороги, грейдирование,	м/п/ куб. м
12	п. Первушино, пер. Школьный	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м

13	п. Первушино, мкр. Лесной	Планировка, подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м
14	п. Первушино, ул. Победы	Подсыпка дороги, грейдирование, планировка, укладка трубы	м/п/ куб. м
15	Ст. Первушино	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м
16	д. Свозово, ул. Цветочная	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м
17	д. Воркуновка	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м
18	д. Конюхово	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м
19	ул. Центральная п. Дружба	Ремонт а/дороги	кв.м
20	Улично-дорожная сеть п. Дружба	Грейдирование	м/п
21	Улично-дорожная сеть п. Западный	Планировка (грейдирование) дорожного полотна	м/п
22	Улично-дорожная сеть д. Жвалово	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м
23	Улично-дорожная сеть д. Сорож	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м
24	Улично-дорожная сеть п. Глебово	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м
25	Улично-дорожная сеть п. Мирный	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м
26	Улично-дорожная сеть д. Доманово	Планировка (грейдирование)	м/п

27	Улично-дорожная сеть д. Данилково	Планировка (грейдирование)	м/п
28	Улично-дорожная сеть с. Залужье	Планировка (грейдирование)	м/п
29	Улично-дорожная сеть д. Ошурки	Планировка (грейдирование)	м/п
30	Улично-дорожная сеть с. Александрово	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м
31	Улично-дорожная сеть д. Яснево	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м
32	Улично-дорожная сеть д. Климцево	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м
33	Улично-дорожная сеть д. Фадеево	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м
34	Улично-дорожная сеть с. Шахово	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м
35	Улично-дорожная сеть д. Лукино	Планировка (грейдирование),	м/п
36	Улично-дорожная сеть д. Кулькино	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м
37	Улично-дорожная сеть ст. Судиславль	Планировка (грейдирование),	м/п
38	Ул. Костромская, п. Судиславль	ремонт	м/п
39	Ул. Краснооктябрьская п. Судиславль	ремонт	м/п
40	Улично-дорожная сеть п. Судиславль	грейдирование с подсыпкой	м/п
41	Ул. Мичурина	Ямочный ремонт	кв.м
42	Ул. Комсомольская	Ямочный ремонт	кв.м

УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА С

020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах обл

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Судиславский муниципальный ра</i>		
286000	май	июнь
967880	май.20	сен.20
80	май.20	июл.20
80	май.20	июл.20
330	июн.20	авг.20
100/50	июн.20	15.09.2020
300/50	июн.20	15.09.2020
1000/50	июн.20	15.09.2020
250/100	июн.20	15.09.2020
400/200	июн.20	15.09.2020
400/200	июн.20	15.09.2020
200/150	июн.20	15.09.2020

200/200	июн.20	15.09.2020
500/500	июн.20	15.09.2020
1000/200	июн.20	15.09.2020
300/200	июн.20	15.09.2020
500/200	июн.20	15.09.2020
100/100	июн.20	15.09.2020
1925	июл.20	01.09.2020
3000	июн.20	авг.20
3600	01.06.2020	30.06.2020
2500/250	01.07.2020	30.07.2020
1500/300	01.06.2020	30.06.2020
4400/750	01.07.2020	20.08.2020
1000/300	01.06.2020	30.06.2020
1200	01.06.2020	30.06.2020

1200	01.07.2020	30.07.2020
500	01.08.2020	30.08.2020
1300	01.07.2020	30.07.2020
3200/300	01.07.2020	30.07.2020
800/100	01.08.2020	30.08.2020
2300/250	01.06.2020	01.08.2020
1200/400	01.06.2020	30.06.2020
2000/250	01.07.2020	30.07.2020
500	01.06.2020	30.06.2020
700/75	01.06.2020	30.06.2020
1500	01.08.2020	30.08.2020
420	01.06.2020	15.09.2020
730	01.06.2020	31.08.2020
22000	01.06.2020	30.08.2020
250	01.06.2020	30.06.2020
200	01.06.2020	30.06.2020

СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО

щего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организацией тыс. рублей	общий % выполнения
Ф.И.О., телефон ответственного				
ийон				
не определена		Ориентир овочно 1000,0		
не определена		475,51		
не определена				
не определена				
не определена				
ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»				
ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»				
ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»				
ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»				
ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»				
ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»				
ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»		300		

ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
ИП "Большакова А.В."				
не определена				
ОГБУ «Костромаавтодор»				
ООО «ВЕК»	4546,621	239,296		
не определена				
не определена				
не определена				

ФОНДА (БЕЗ БКАД)

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объем
			Ед. изм.
1	Реконструкция подъезда к отделению почты в д. Медведки Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области	Реконструкция, асфальтобетонное исполнение	км
2	Ремонт улично-дорожной сети ул. Молодежной в д. Кулеберово Ченцовского сельского поселения	Ремонт, асфальтобетонное исполнение	м ²
3	Ремонт дороги по улице Центральной с.Головинское Сокиринского с/п	Ремонт, асфальтобетонное исполнение	м ²
4	Ремонт дороги по ул.Строителей с .Андреевское Сусанинского муниципального района Костромской области	Ремонт, щебеночное исполнение	м ²

5	Ремонт дорог Сумароковского сельского поселения улицы Молодежной деревни Фоминское Сусанинского муниципального района Костромской области	Ремонт, щебеночное исполнение	м ²
8	Ремонт проезжей части улицы Свободы в п. Сусанино	А/бетонное покрытие	м2
9	Ремонт проезжей части ул.Крупской и ул. 1Мая в п.Сусанино	А/бетонное покрытие	м2

2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Сусанинский муниципальны</i>		
0,671	10.02.2020	30.10.2020
1165	16.03.2020	01.09.2020
1651	23.03.2020	01.09.2020
960	24.03.2020	01.09.2020

2400	16.03.2020	01.09.2020
2200	20.12.2019	01.09.2020
1790	20.04.2020	01.10.2020

общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организацией тыс. рублей
<i>й район</i>			
Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» (ОГБУ «Костромаавтодор»)			
ООО «ЮТО-СТРОЙ»	2394042,00	126002,46	
ООО «ЮТО-СТРОЙ»	421950,00	915005,40	
ИП Дятлов Дмитрий Геннадьевич	368010,00	376182,54	

ИП Большакова Анна Витальевна	695090,00	818652,28	
ООО «ЮТО-СТРОЙ»	2557478,00	134604,40	
ООО «ЮТО-СТРОЙ»	2548480,00	433575,79	

факт	
общий % выполнен ия	выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)

Информация на " _ " _____

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	г. Чухлома ул. Катенина	Восстановительный ремонт	П.м.
2	Ремонт проезжей части с.Коровье улица Центральная	Подготовительные работы (в т.ч. очистка полосы отвода)	П.м.
3	Ремонт проезжей части с.Коровье улица Центральная	Земляное полотно (откосы, обочины)	
4	Ремонт проезжей части с.Коровье улица Центральная	Дорожная одежда	
5	Ремонт проезжей части с.Коровье улица Центральная	Обстановка дороги	
6	Ремонт ул. Советская г. Чухлома	Восстановительный ремонт	п.м.
7	Частичный ремонт ул.Калинина	Восстановительный ремонт	п.м.
8	ремонт ул.Рябиновая г. Чухлома	Восстановительный ремонт	п.м.
9	ремонт проезда от ул.Соловьиная до ул.Рябиновая г. Чухлома	Восстановительный ремонт	п.м.
10	Частичный ремонт ул.Свободы г. Чухлома	Восстановительный ремонт	п.м.

УТОЧНИТЬ (

2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах о

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
Чухломский муниципальный		
430	07.05.2020	31 августа 2020
406	18.05.2020	19.05.2020
	20.05.2020	21.05.2020
	22.05.2020	25.05.2020
	26.05.2020	29.05.2020
630	20.05.2020	15.09.2020
2020	20.05.2020	15.09.2020
103	20.05.2020	15.09.2020
353	20.05.2020	15.09.2020
2160	20.05.2020	15.09.2020

ОБЪЕКТЫ

бщего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей
район			
ОГБУ Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор"	40000	40000	
ОГБУ Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор"			
ОГБУ Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор"			
ОГБУ Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор"			
будет публикация конкурсной документации в понедельник 27.04			

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Реконструкция подъезда к ООО "Птицевод" в н.п. Павлово Шарьинского муниципального района Костромской области	Реконструкция	км
2	Ремонт автодороги "Н.Шанга - Павлово" от ПК0+00 до ПК5+00 в Шарьинском муниципальном районе Костромской области	Ремонт	км
3	Ремонт улично-дорожной сети в п.Зебляки Шарьинского муниципального района Костромской области	Ремонт	км
4	Ремонт дорог в Одоевском сельском поселении (д.Нежданово, ул. Нейская, участок дороги ул. Набережной)	Ремонт	км

5	Текущий ремонт участков автомобильных дорог на территории Шангского сельского поселения (д. Сафоново, д. Ширикалиха, д. Кривячка — ул. Молодежная, ул. Центральная, с. Н-Шанга- ул. Новая)	Ремонт	км
6	Текущий ремонт дороги ул. Октябрьская, ул. Лесная п. Шекшема	Ремонт	км
7	Текущий ремонт участка автомобильной дороги на ул. Механизаторов с. Рождественское	Ремонт	км

20 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общ

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
Шарьинский муниципальный		
1,375	20.05.2020	30.09.2020
0,5	20.05.2020	15.09.2020
2,4	25.05.2020	30.10.2020
1,62	20.05.2020	30.10.2020


5,2	20.05.2020	30.10.2020
2,8	20.05.2020	30.10.2020
1,2	20.05.2020	30.10.2020

его пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		ф	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
район				
ОГБУ «Костромаавтодор»	48937900	765810		
«Современные Строительные Технологии – Регион»	4517777,82	237777,78		
Проводится аукцион	16602989	873841		
Ведутся переговоры с подрядчиками	127	133		

Ведутся переговоры с подрядчиками	271500	282620		
Ведутся переговоры с подрядчиками	199998	199998		
Ведутся переговоры с подрядчиками	100	100		

ФАКТ
выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)



№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	улица Красноармейская от ул. Горького до ул.8-я Рабочая	ремонт	(м2) / (км)
2	улица 8 Марта от ул. Свердлова до ул. Мясницкой	ремонт	(м2) / (км)
3	улица Беговая от пр. Мира до ул. Ленина	ремонт	(м2) / (км)
4	ул. Коммунаров от Рабочего проспекта до ул. Ткачей	ремонт	(м2) / (км)
5	улица Магистральная от моста через реку Волга до ул. Радиозаводская	ремонт	(м2) / (км)
6	улица Боровая от ул. Водяной 2 пер. до д. 37 по ул. Боровая	ремонт	(м2) / (км)
7	ул. Волжская 2-я от д.4г я до ул. Энергетиков	ремонт	(м2) / (км)

			(км)
8	улица Костромская от границы города Кострома до дома 99 по улице Костромской (нет сметы и объемов работ)	ремонт	(м2) / (км)
9	улица Молочная гора от Мучных рядов до ул. 1 Мая	ремонт	(м2) / (км)
10	проезд в районе Красных рядов от ул. Островского до ул. Советской	ремонт	(м2) / (км)
11	проезд в районе Мучных рядов от ул. Островского до ул. Советской	ремонт	(м2) / (км)
12	улица Долгая Поляна от ул. Индустриальной до ул. Профсоюзной	ремонт	(м2) / (км)
13	улица Ленина от границы города до улицы Космонавтов	ремонт	(м2) / (км)
14	улица Ленина, от улицы Космонавтов до дома 165 по улице Ленина	ремонт	(м2) / (км)

УТОЧНИТЬ ОБЪ

___ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>город Костро.</i>		
8921 / 0,997	01.04.2020	15.09.2020
1435,2 / 0,153	01.06.2020	31.08.2020
8715 (м2) / 0,832 (км)	01.04.2020	31.08.2020
11578 / 0,689	01.06.2020	15.09.2020
55250 / 2,42	11.04.2020	15.09.2020
11420,6 / 1,051	11.05.2020	15.09.2020
5514,5 / 	01.05.2020	15.09.2020

0,31		
54732 / 3,4	01.04.2020	31.08.2020
4699 / 0,251	01.04.2020	31.07.2020
1966,5 / 0,129	01.04.2020	31.07.2020
7994,8 / 0,489	01.04.2020	31.07.2020
13489 / 0,606	01.05.2020	15.09.2020
20928 / 2,1	01.04.2020	31.08.2020
13679 / 1,094	01.04.2020	31.08.2020

ЕТЫ, ЗДЕСЬ Д,Б, ОБЪЕ

гах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		
	Областной бюджет	Местный бюджет	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	37 392,07	1 568 336,10
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	5 896,18	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	35 442,46	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	35 066,34	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	152 623,41	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	37 992,07	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	12 953,92	

Олег Васильевич 105-74-08	8-905-		
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	96 465,81	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	16 208,89	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	10 542,80	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	26 085,74	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	33 134,50	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	39 442,99	
ООО «ДОРМОСТРОЙ» заместитель руководителя «ДОРМОСТРОЙ» Олег Васильевич 105-74-08	ООО Скрябин 8-905-	29 275,55	

КТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ Д

ой области НЕ БКАД

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ул. Октябрьской революции от дома №150 до дома №162 и от дома №172 до дома №188 с ремонтом подъездной дороги к проезду 451 км	Ремонт	км / м2
2	Ул. Октябрьской революции от дома №268 до перекрестка с ул. Набережной	Ремонт	км / м2
3	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории городского округа города Буй	Ремонт пневмонабрызгом	м2
4	Ул. Парижской Коммуны (от ул. Островского до ул. Октябрьской революции)	Ремонт	км / м2
5	Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кострома	Капитальный ремонт	км / м2

2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
город Буй		
0,23 / 6408	01.05.2020	31.08.2020
0,44 / 13522	01.05.2020	31.08.2020
2270	15.04.2020	31.08.2020
0,39 / 3960	01.06.2020	31.07.2020
0,18 / 1852	11.03.2020	31.10.2021

общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт	
	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей	общий % выполнения
ООО "СУ 76С", директор Ф.С.Алоян, 8-(4852) 59-35-88	9 300 054,72	489 476,56		
ООО «КДС» (ООО «Костромадорстрой»), генеральный директор Е.А. Щепалов, 8-953664-44-66	16 247 404,26	855 126,54		
ООО «Дорожник» г. Буя, генеральный директор А.В. Валенков, 8(49435) 4-34-21	1 949 974,75	102 630,25		
ООО СК «Ферзь», г. Ярославль, директор А.К. Бабаян, 8(4852)59-35-88	2 817 197,52	2 932 185,18		
ООО «МОСТМОНТАЖ», генеральный директор А.Н.Сергеев, 8 (4852) 76-11-60, 76-10-13	91 616 399,09	4 821 915,74		

Информация на " _ " _____

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования: участок автодороги Волгореченск – Нерехта и район городского кладбища	ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия	м ²
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования: ул. Загородная)	ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия	м ²
3	основные дороги	Ямочный ремонт	м2
4	основные дороги	Ямочный ремонт*	м2

_ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>город Волгореченск</i>		
4715,24	04.05.2020	06.07.2020
3199,45	04.05.2020	06.07.2020
603,5	25.02.2020	15.05.2020
439,00	со дня заключения контракта	08.06.2020

общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		оплачено подрядной организацией тыс. рублей
	Областной бюджет	Местный бюджет	
ООО«Дорожная служба» Петровых Антон Владимирович, тел. +7 930-390-9020.	6004722,00	210 112,10	
ООО«Дорожная служба» Петровых Антон Владимирович, тел. +7 930-390-9020.	3992129,90	316038,00	
ООО«Приволжье» Притулин Вячеслав Александрович, тел.+7 915 8330102, +7 915 8100700.	0,00	500 000,00	
	500 00,00**	26 500	

Информация на " " _____ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объем работ		Сроки производства работ		Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.		факт		
			Ед. изм.	значение	с	по		Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	оплачено подрядной организацией тыс. рублей	общий % выполненных работ
<i>город Галич</i>												
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог городского округа - город Галич, улицы: Красновского с тротуаром, участок Подлесского с тротуаром, участок Поречье с тротуаром, участок Клары Цеткин с тротуаром, участок Красноармейской с тротуаром, участок Долыганова с тротуаром.	Ремонт	М.п.	2671	01.05.2020	31.08.2020	ООО «Дорожная Служба» Чугунов Сергей Юрьевич 89203887040	27997114,65	1473521,35	0	0	0
2	Ремонт щебеночного покрытия дорог городского округа - город Галич, улицы: участок Заводская набережная, участок пер.Пожарный, пер.Строительский, участок Садовая, участок Загородная, Клепиковская, участок Поречье, проезд к ул.Телецентр.	Ремонт	М.п.	3890	25.02.2020	31.08.2020	Костромашов Игорь Николаевич 89109510251	8941514,00	470606,00	0	10	199
3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий основных дорог городского округа - город Галич.	Ямочный ремонт	M2	3320	28.02.2020	30.06.2020	ООО «Чистый Город» Хасяев Э.М. 89101913032	3060400,00	172142,07	0	40	1260
4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара ул.Пионеров	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара ул.Пионеров	М.п.	418	01.05.2020	31.08.2020	ООО «Дорожная Служба» Чугунов Сергей Юрьевич 89203887040	2611936,76	2611936,77	0	0	0
5	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Загородная, Красноармейская, Железнодорожная, Вокзальная городского округа - город Галич, Костромской области	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	M2	1455	12.05.2020	30.06.2020	ООО «Чистый Город» Хасяев Э.М. 89101913032	0	1 497 774	0	0	0

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в		
	ул.Луговая	Ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м.
	ул.Ленина		кв.м.
	ул.Советская		кв.м.
	ул.Матросова		кв.м.
	ул.Нагорная		кв.м.
	ул.19 Партсъезда		кв.м.
	Ремонт тротуаров в г. Мантурово Костромской области в 202		
Тротуар ул. Нагорная	Устройство тротуаров	м. п	
Тротуар ул. Больничная		м. п	
2	Ремонт грунтовых автомобильных дорог в г.о.г. Мантурово Костромской с		
	п. Октябрьский	Устройство покрытий из песка и щебня, планировка откосов, замена труб	кв.м.
	д. Ефимово		кв.м.
	д. Авксентьево		кв.м.
д. Лисицино	кв.м.		
3	Строительство подъезда к молочно-товарной ферме ООО «Леонтьево», расположенной по адресу: Костромская обл., Мантуровский район, д.Леонтьево, д.20а	Строительство дороги	км.
	Летнее содержание автомобильных дорог с а\б покрытием общего		

4	<p>пользования местного значения в г.Мантурово : ул.Советская, ул.Юрвецкая, ул.19Партсъезда, ул.Свободы, ул.Садовая, ул.Вокзальная, ул.Гвардейская, ул.Матросова, ул.Гидролизная, ул.Костромская, ул.Нагорная, ул.Юбилейная, ул.В.Набережная</p>	<p>Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия методом пневмонабрызга</p>	<p>кв.м.</p>
5	<p>Ремонт участка дороги по ул. Юбилейная вдоль д/с "Солнышко"</p>	<p>Ремонт асфальтобетонного покрытия</p>	<p>м.п.</p>

2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах об

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
<i>Город Минн</i>		
2020 году	С момента заключения контракта	1 сентября 2020 года
2050		
552		
3040		
2280		
4844		
2550		
0 году		
461		
300		
области в 2020 году	С момента заключения контракта	1 сентября 2020 года
2735		
660		
2000		
90		
1,211	С момента заключения контракта	1 сентября 2020 года

2369	С момента заключения контракта	1 июля 2020 года
281	С момента заключения контракта	1 сентября 2020 года

общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.			
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	оплачено подрядной организации тыс. рублей
<i>итогово</i>				
ООО «Миф»	3 404 840.0	179267.0		
ОГБУ «Костромаавтодор»	13327641,9	1585926	16804942	

№ п/п	Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объём
			Ед. изм.
1	Ремонт дороги по ул. Кооперативная и ул. Сенная в городском округе г. Шарья Костромской области.	ремонт покрытия проезжей части с производством работ по выполнению мероприятий по водоотведению, устройству пешеходных зон на участке от ул. поворота ул. Сенная к магазину «Пчелка» до здания Россельхознадзора», выполнение мероприятий по организации дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и пр.).	км
2	Ремонт дороги по ул. Чайковского (от пер. Матросова до ул. Таначева) в пос. Ветлужский в городском округе г. Шарья Костромской области	ремонт покрытия проезжей части,	км
		устройство тротуара.	

3	Ремонт дорог по ул. Фурманова и ул. Трудовая в городском округе г. Шарья Костромской области	ремонт покрытия проезжей части с производством работ по выполнению мероприятий по водоотведению, устройству пешеходных зон на всем протяжении, выполнение мероприятий по организации дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и пр.).	км
4	Ремонт дорог по ул. Адм. Виноградова и ул. П. Морозова в городском округе г. Шарья Костромской области	ремонт покрытия проезжей части с производством работ по выполнению мероприятий по водоотведению, устройству пешеходных зон на всем протяжении, выполнение мероприятий по организации дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и пр.) .	км
5	Текущий ремонт а/дорог с а/б покрытием ул. Вокзальная, Октябрьская, Ленина, Авиационная, Ив. Шатрова, Адмирала Виноградова, П. Морозова ,50-летия Советской Власти в г. Шарья; ул. Рабочая, Горького, Садовая, Победы, Первомайская	Ремонт а/б покрытия	М2
	в пос. Ветлужский и других.		
6	Ремонт ул. Спортивная в пос. Ветлужский		
7	ул. Чайковского в пос. Ветлужском в г. Шарья Костромской области	Ремонт проезжей части дороги	км
	Ремонт дороги по ул.	Ремонт проезжей части	

8.	Индустриальная в городском округе г. Шарья Костромской области	дороги с восстановлением профиля водоотводных канав	км
----	--	---	----

_____ 2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных ;

эм работ	Сроки производства работ	
	с	по
значение		
2020		
0,44	17.01.2020 г.	не позднее 01 сентября 2020г.
0,18	17.01.2020 г.	не позднее 01 сентября 2020г.

1,44	17.01.2020 г.	не позднее 01 сентября
0,35	12.02 2020 г.	не позднее 01 сентября 2020 г.
Предположительная площадь ремонта — 13 000	15.04.2020	01.09.2020
0,33	24.03.2020	До 01 сентября 2020 г.

1,7



дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.	
Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет	Местный бюджет
род Шарья		
ООО «ССТ – Регион»	6856871,05	360887,95
ООО «ССТ – Регион»	2976882,95	156678,05

ООО «ССТ – Регион»	33030244,1	1738433,90
ООО «ССТ – Регион»	6027734,8	317249,20
ООО «Континент»	-	5821950,00
ООО "ССТ-Регион"	2868490	4302738,00

	30000000	1579000,00
--	----------	------------

